

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๙๓๐	ธ.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๔,๗๖๒	ก.พ. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๘๔๒,๔๑๐	๑,๔๗๐,๐๑๘	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔. โครงการวันวิชาการสานสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๕	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕. โครงการส่งเสริมพัฒนา ความสามารถและทักษะเบื้องต้น ของเด็กปฐมวัย	๘๐,๐๐๐ (โอนลด ๗๙,๕๐๐)	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖. โครงการประกวดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดีเด่น	๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗. ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๕๐๓,๕๐๒	๑,๒๗๔,๖๘๔.๗๐	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนสำหรับโรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลวังอ่าง	๓,๑๑๑,๐๐๐	๒,๖๘๑,๗๒๖	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๕๐,๐๐๐	๔๓๒	ม.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐. โครงการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE	๑๒,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒. โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด	๑๒,๖๐๐	๑๒,๖๐๐	ม.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๓. โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา ด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๔. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๖๔๐	ก.พ. ๖๘, มิ.ย. ๖๘	มี.ค. ๖๘, ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕. โครงการประเพณีวันลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๖๓๒	ต.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๖. โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๘,๓๙๒	มี.ค. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๗. โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘. โครงการงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐)	๗๙,๑๐๐	มิ.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๙. โครงการจัดงานวันทุเรียนหล่น	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๑๕	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๐. โครงการประเพณีชักพระใน เขตตำบล	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๙	ส.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๑. อุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งาน เดือนสิบ)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๒. อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิด คลองใหม่	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๓. อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิด ดาร์ลุอิสลามียะห์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๔. อุดหนุนศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและจริยธรรม ประจำ มัสยิดอีดาयाตุลฮิลาล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๕. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๓๙๗,๖๐๐ (โอนลด ๑๙๘,๑๘๐)	๑๓,๐๙๑๘๐๐	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๖. เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๖๗๒,๐๐๐	๓,๕๘๙,๒๐๐	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๗. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๒,๐๐๐	๙๕,๕๐๐	ต.ค. ๖๗	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๘. ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๔๒	ธ.ค. ๖๗, เม.ย. ๖๘	ม.ค. ๖๘, เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๙. โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญ เหตุ	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐. โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ภายในตำบลวังอ่าง	๗๖,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑. โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนสามัคคีสัมพันธ์องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๒๘๓,๐๐๐	๒๗๗,๐๕๐	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะ ร้าง - ควนไม้ตรี หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๔๐๐	๔๘๓,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายควนสิบทิศ - หัว สะพานไม้เสียบ หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๘๐๐	๔๘๗,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย นัด - เขตตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๘๐๐	๔๘๗,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิยม - บ้านไม้บ้อง หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกควนมิตร - บ้านลานข่อย หมู่ที่ ๖	๙๗๓,๑๐๐	๖๖๖,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๓๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำมวล - ศาลาตาหลวงเดช หมู่ที่ ๓	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหลวงเดช - บ้านควนโน หมู่ที่ ๓	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๔๗๘,๔๑๐	๔๗๘,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๓๙. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.บริเวณห้วยนายชอบ หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๖๐๐	๔๔๔,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๔๐. โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.ชั้นเดียวสำหรับห้องผู้บริหารใช้ปฏิบัติราชการ	๙๙๗,๐๐๐ (โอนลด ๙๙๗,๐๐๐)	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายธร ทองสง หมู่ที่ ๖ – ตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๗๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๒. โครงการก่อสร้างหอดังประปา พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสี่ แยกบ้านนางเสงี่ยม ขวัญศิริ พร้อม เดินท่อเมน หมู่ที่ ๑	๔๘๕,๘๐๐	๔๘๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๔๓. โครงการอุดหนุนคณะ กรรมการบริหารกิจการและ บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านใน ตำบลวังอ่าง	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังอ่าง ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอชะอวด	๒๔๑,๖๐๐ (โอนเพิ่ม ๔๓,๕๙๘.๓๐)	๒๘๕,๑๙๘.๓๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๕. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านควนหรั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังอ่าง ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอชะอวด	๓๐๐,๐๐๐ (โอนลด ๗๙,๓๓๖.๓๓)	๒๒๐,๖๖๓.๖๗	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๖. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านท่าไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลวังอ่าง ให้แก่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอชะอวด	๔๕๘,๖๐๐ (โอนลด ๑๔๗,๔๗๙.๑๐)	๓๑๑,๑๒๐.๙๐	พ.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๗. อุดหนุน กฟภ. อำเภอชะอวด ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ค่าใช้จ่ายในการมิเตอร์ระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยขันธ หมู่ที่ ๒ (กองช่าง)	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๗๔๙	๗๔๙	ส.ค. ๖๗	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔๘. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีตำบลวังอ่าง	๑๐๔,๐๐๐ (โอนลด ๑๐๔,๐๐๐)	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙. โครงการส่งเสริมการประกอบ อาชีพและฝึกอาชีพระยะสั้น	๓๗,๒๐๐	๓๓,๖๘๓	ม.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๐. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนขนม เดือนสิบบ้านวังอ่าง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๑. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม แม่บ้านคนรักซ์ป่าต้นน้ำ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๒. อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เครื่องแกงแม่บ้านควนปริง หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ก.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๓. โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๘๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๔. โครงการบวชป่าเพื่ออนุรักษ์ ป่าไม้	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๓๒	มี.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐	๑๖,๓๐๐	มี.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๖. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๗. อุดหนุน อบต.ชะอวด ตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๘. โครงการจัดกิจกรรมทางการ เมืองการปกครองเพื่อสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๑๒	ก.พ. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงาน อบต.วังอ่าง	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๗๔	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๐. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยง	ตั้งจ่ายรายการใหม่ ๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๕๐	มิ.ย. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายบรรจบ ไชย เดช หมู่ที่ ๑ (เงินสะสมปี ๖๗)	๓๐๓,๔๐๐	๓๐๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายปากหม่วย หมู่ที่ ๑ (เงินสะสมปี ๖๗)	๓๔๐,๒๐๐	๓๓๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๓. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายไสหาร สามัคคี หมู่ที่ ๑ (เงินสะสมปี ๖๗)	๓๐๔,๔๐๐	๓๐๔,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายต้นเนียง - บ้านนาย ทัน หมู่ที่ ๒ (เงินสะสมปี ๖๖)	๔๘๘,๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๕. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง เฉลิมขวัญ - หอประชุม หมู่ที่ ๒ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๘,๕๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๖. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วย ชันธุ์ - บ้านควนไผ่ตรี หมู่ที่ ๒,๖ (หมู่ที่ ๒) (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๙๓,๕๐๐	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖๗. โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านบ้านห้วยชันธุ์ หมู่ที่ ๒ (เงินสะสมปี ๖๗)	๑,๒๒๘,๘๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๘. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาตา หลวงเดช - บ้านควนโน หมู่ที่ ๓ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๒,๐๐๐	๔๗๓,๖๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายคำมวล - ศาลาตาหลวงเดช หมู่ที่ ๓ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๒,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขียว หวังแก้ว - ห้วยทับพระ หมู่ที่ ๓ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๘,๕๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเรืองศักดิ์ - ชลประทาน หมู่ที่ ๔ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๖๕,๗๐๐	๔๖๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังมัสยิดบ้านนายเสน สิทธิกาญจน์ - ชลประทาน หมู่ที่ ๔ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๖,๙๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าไทร หมู่ที่ ๔ (เงินสะสมปี ๖๗)	๓๒๒,๓๐๐	๒๙๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๔. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายบ้านท่าไทร - บ้านคลองใหม่ หมู่ที่ ๔ (เงินสะสมปี ๖๗)	๑,๔๐๙,๕๐๐	๑,๔๐๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗๕. โครงการปรับปรุงประปา หมู่บ้าน บ้านนายคัม เอื้อบำรุงเกียรติ หมู่ที่ ๔ (เงินสะสมปี ๖๗)	๙๐,๔๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายสง - บ้าน นายแจ้ว หมู่ที่ ๕ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๙๕,๘๐๐	๔๙๕,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายนัด - เขต ตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ ๕ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๓,๗๐๐	๔๘๓,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยถ้านายพุดิ หมู่ที่ ๕ (เงินสะสมปี ๖๗)	๓๘๓,๒๐๐	๓๘๓,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านใต้ หมู่ที่ ๕ (เงิน สะสมปี ๖๗)	๔๘๓,๗๐๐	๔๘๓,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘๐. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. บริเวณห้วยแขก หมู่ที่ ๖ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๙๗,๕๐๐	๔๔๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอยโสภา หมู่ที่ ๖ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๓,๗๐๐	๔๘๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๒. โครงการปรับปรุงถนนสายไมตรี - ศาลาเสื่อ หมู่ที่ ๖,๙ (หมู่ที่ ๖) (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๙๗,๘๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๓. ปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยขันธุ์ - บ้านควนไมตรี หมู่ที่ ๒,๖ หมู่ที่ ๖ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	มี.ค. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายควนลุงชม - บ้านแขก หมู่ที่ ๖ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๗๘,๘๐๐	๔๗๘,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านแขก - สี่แยกควน มิตร หมู่ที่ ๖ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๓,๒๐๐	๔๘๓,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโรงน้ำชา - นายณรงค์ นิลทะโพธิ์ หมู่ที่ ๗ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๙,๘๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายควนสับทิด - หัวสะพาน ไม้เสียบ หมู่ที่ ๗ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๓,๒๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิด (ซอยกุหลาบ) หมู่ที่ ๗ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๒,๘๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘๙. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายหวิน หมู่ที่ ๗ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๙๑,๙๐๐	๔๙๐,๖๖๐	พ.ย. ๖๗	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอบประชุม - บ้านนายตึก หมู่ที่ ๘ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๗๖,๗๐๐	๔๗๔,๙๐๐	ก.พ. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๑. โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนสายหนองบัว - บ้านไม้บ้อง หมู่ที่ ๓,๒,๘,๙ (หมู่ที่ ๘) (เงินสะสมปี ๖๗)	๒๐๓,๕๐๐	๒๐๓,๕๐๐	มิ.ย. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเพียร ขอบทำกิจ - นายสมพร นาครด หมู่ที่ ๘ (เงินสะสมปี ๖๗)	๒๘๕,๓๐๐	๒๘๑,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยลูกฟาน - เขตตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ ๘ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๘๗,๔๐๐	๔๘๔,๔๐๐	ก.พ. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเหิม - เขตตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ ๘ (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๑๓,๔๐๐	๔๑๓,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัว - บ้านไม้บ้อง หมู่ที่ ๓,๒,๘,๙ (หมู่ที่ ๙) (เงินสะสมปี ๖๗)	๒,๔๕๖,๖๐๐	๑,๗๔๗,๙๐๔.๒๖	ก.พ. ๖๘	พ.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะไร่ - บ้านควนไทร หมู่ที่ ๗,๖ (หมู่ที่ ๗) (เงินสะสมปี ๖๗)	๔๙๗,๔๐๐	๔๙๗,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	ก.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนปริง - บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๙ (เงินสะสมปี ๖๗)	๑๓๖,๓๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๘. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไทร หมู่ที่ ๔ (เงินสะสม ๗๖๖.๖๗)	๑,๐๘๔,๔๐๐	๑,๐๐๙,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนัด - เขตตำบลเขาพระทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังอ่าง (เงินสะสมปี ๖๘)	๔๘๐,๗๗๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๐๐. โครงการก่อสร้างถนน คลส. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓-๒๒ สายควนไทร – ศาลาเสื่อ หมู่ที่ ๖,๙ บ้านควนมิตร ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๘)	๕,๑๘๘,๐๐๐	๕,๑๘๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	มิ.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๖๓-๑๙ สายบ้านควนโคก หมู่ที่ ๗ (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๗)	๕,๙๗๐,๐๐๐	๕,๙๖๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐๒. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยหม่วย บ้านเกาะไร่ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังอ่าง (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี๖๗)	๗๙๐,๒๐๐	๖๙๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐๓. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนมิตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๗)	๓,๓๕๗,๐๐๐	๒,๙๖๒,๙๙๒	ม.ค. ๖๘	ส.ค. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐๔. โครงการก่อสร้างถนนและขยายเขตไฟฟ้าบ้านหลัง้ายหมี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (งบปร.ปี ๖๗)	๘,๙๘๑,๑๐๐	๘,๙๗๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	เม.ย. ๖๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว